

**ප්‍රවාහන, මහාමාර්ග, වරාය හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය -(Ministry of Transport, Highways, Ports and Civil Aviation)**

## ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - 2025

**2025.09.24 දිනට භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය - (Physical & Financial Progress as at .....)**

**ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම සඳහා ප්‍රගතිය ඉදිරිපත් කිරීම**

[illegible]

|             |      |                 |                                                                                                                                                                           |               |        |             |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14          | තවලම | RR/GA/07/25/215 | හල්ලකන්ද බුදුමැදුර අසල සිට කෝවිල අසල දෙල්ගහ දක්වා මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම                                                                      | 1,000,000.00  | 0.0622 | කොන්ක්‍රීට් | - | - | - | - | - | - | 1  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15          | තවලම | RR/GA/07/25/216 | ගල්පොත්තගහගොඩ මාර්ගයේ ටී පී සරත් මහතගේ ඉඩම අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම                                                                           | 1,000,000.00  | 0.0632 | කොන්ක්‍රීට් | - | - | - | - | - | - | 1  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16          | තවලම | RR/GA/07/25/217 | කොඩිකන්ද මාර්ගය පේ තුෂාර මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම                                                                                      | 1,000,000.00  | 0.0625 | කොන්ක්‍රීට් | - | - | - | - | - | - | 1  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17          | තවලම | RR/GA/07/25/218 | රුවන්පුර පාසල් මාවතේ කොණ්ඩගලන පාර ටී ජී පියතිස්ස මහතාගේ ඉඩම අසල සිට පී ජී පියසිලි මහත්මියගේ ඉඩම දක්වා කොන්ක්‍රීට් කර ඉදිරියෙන් ඇති දොලට සපත්තු පාළමක් යොදා සංවර්ධනය කිරීම | 1,000,000.00  | 0.0515 | කොන්ක්‍රීට් | - | - | - | - | - | - | -  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
|             |      |                 |                                                                                                                                                                           |               |        |             | - | - | - | - | - | - | -  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18          | තවලම | RR/GA/07/25/219 | මහදෙණිය පාර දැනට කොන්ක්‍රීට් කර අවසන් කර ඇති ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම                                                                            | 1,000,000.00  | 0.0676 | කොන්ක්‍රීට් | - | - | - | - | - | - | 1  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| එකතුව/Total |      |                 |                                                                                                                                                                           | 18,100,000.00 | 1.0781 |             | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

වෙනත් තොතුරු (Other Information)

වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා නම් කරන නිලධාරියාගේ තොරතුරු / Details of nominating officer for more details

1

Name :

Designation :

18

Contact Phone Numbers :