

සෞඛ්‍ය හා ජන මාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය -2025

භෞතික සහ මූල්‍ය ප්‍රගතිය 29/10/2025

දිස්ත්‍රික්කය :- ගාල්ල

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය :- තවලම

කන්නෙලිය ඔසු උයන නවීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම

වැය ශීර්ෂ :-220-02-05-2001- 220-02-05-2105

අනු අංකය	ව්‍යාපෘතිය	මුළු ව්‍යාපෘති ගණන	මුළු ප්‍රතිපාදනය (රු.)	ව්‍යාපෘති වියදම (රු.)	අතැති බිල් (රු.)	භෞතික ප්‍රගතිය (ව්‍යාපෘති ගණන)														වෙනත්	ප්‍රතිලාභී පුළුල් ගණන
						ඇස්තමේන්තු සකස්කරමින් පවතී	ඇස්තමේන්තු සකස්කර අවසන්	මිල ගණන් කැඳවීමිකර ඇත	මිල ගණන් ලැබී ඇත	ඇගයීම් අවස්ථාවේ පවතී	කොන්ත්‍රාත් ප්‍රධානය කර ඇත.	25%අවසන්	25%-50% අවසන්	50% - 75% අවසන්	75%-99% අවසන්	100% භෞතිකව අවසන් ගෙවීම්කර නැත	100% භෞතිකව අවසන් ගෙවීම්කර ඇත.	ආරම්භකර නැත			
1	වැසිකිලි පද්ධතිය නවීකරණය	1	41,613.03			-	-	-	-	-	-	-	-	-	1						
2	කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල නවීකරණය	1	858,898.26			-	-	-	-	-	-	-	-	-	1						
3	සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව නවීකරණය	1	717,002.82			-	-	-	-	-	-	-	-	-	1						
4	මුළුතැන්ගෙයි නවීකරණය	1	2,114,517.84			-	-	-	-	-	-	-	-	1	-						
5	ආරක්ෂිත වැට නවීකරණය	1	2,022,362.64			-	-	-	-	-	-	-	-	-	1						
මුළු එකතුව		5	5,754,394.59			-	-	-	-	-	-	-	-	1	4						