

දිස්ත්‍රික්කය :- ගාල්ල

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය :- තවලම

කන්නෙලිය ඔසු උයන නවීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම

වැය ශීර්ෂ :-220-02-05-2001- 220-02-05-2105

අනු අංකය	ව්‍යාපෘතිය	මුළු ව්‍යාපෘති ගණන	මුළු ප්‍රතිපාදනය (රු.)	ව්‍යාපෘති වියදම (රු.)	අතැති බිල් (රු.)	භෞතික ප්‍රගතිය (ව්‍යාපෘති ගණන)													වෙනත්	ප්‍රතිලාභී පුද්ගල ගණන
						ඇස්තමේන්තු සකස්කරමින් පවතී	ඇස්තමේන්තු සකස්කර අවසන්	මිල ගණන් කැඳවීමකර ඇත	මිල ගණන් ලැබී ඇත	ඇගයීම් අවස්ථාවේ පවතී	කොන්ත්‍රාත් ප්‍රධානය කර ඇත.	25%අවසන්	25%-50% අවසන්	50% - 75% අවසන්	75%-99% අවසන්	100% භෞතිකව අවසන් ගෙවීම්කර නැත	100% භෞතිකව අවසන් ගෙවීම්කර ඇත.	ආරම්භකර නැත		
1	වැසිකිලි පද්ධතිය නවීකරණය	1	41,613.03												1					
2	කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල නවීකරණය	1	189,011.71														ඇස්තමේන්තු අනුමත වී ඇත.ප්‍රතිපාදන ලැබී නොමැත.			
3	සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව නවීකරණය	1	717,002.82												1					
4	මුළුතැන්ගෙයි නවීකරණය	1	167,783.39														ඇස්තමේන්තු අනුමත වී ඇත.ප්‍රතිපාදන ලැබී නොමැත.			
5	ආරක්ෂිත වැට නවීකරණය	1	2,022,362.64												1					
මුළු එකතුව		5	3,137,773.59												3					